

**INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN**

ORDEN N°	OT-EC-ING-2026-014-0001	ESTADO	ASIGNADA
PROYECTO	EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ		
FECHA INICIO	18/08/2026	FECHA FINAL	31/08/2026

DETALLE DE TAREAS PROGRAMADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	ÁREA
1	Organizar y clasificar materiales y equipos	UND	1,00	BODEGA
2	Localización y replanteo	UND	1,00	AREAS DE TRABAJO
3	Desmontaje equipos y cableado existente	UND	1,00	ACCESO PRINCIPAL
4	Instalación de accesorios menores	UND	1,00	AREAS DE TRABAJO
5	Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita.	M	576,00	AREAS DE TRABAJO
6	Instalación/tendido de cableado eléctrico encauchetado 3x14 AWG	M	160,00	AREAS DE TRABAJO
7	Instalación/tendido de cable UTP Cat 6 por canalización o ruta definida	M	766,00	AREAS DE TRABAJO
8	Instalación de controladora RBH UNC-100	UND	3,00	AREAS DE TRABAJO
9	Instalación de lectora facial RBH BFR-FACE25Q	UND	6,00	AREAS DE TRABAJO
10	Instalación de torniquete piso a techo	UND	1,00	ACCESO PUERTO

PERSONAL ASIGNADO

NOMBRE	CARGO
CARLOS ARTURO CHICA MULET	TECNICO DE MONTAJE
STEFANY DE HOYOS NAVARRO	TECNICO SST-HSEQ
DANIEL JOSE ARROYO ROMERO	AUXILIAR DE MONTAJE

OBSERVACIONES

LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARAN EN COORDINACION CON EL SUPERVISOR DEL AREA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO DE LA IP

VALIDACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO	
Elaboró / EMDLSA CONSULTORES	Recibió / Responsable de ejecución
Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma: