EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

# REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

## INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO** | **EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO** | | |
| **CONSECUTIVO** | **RCO-2026-00011** | **ORDEN DE TRABAJO** | **OT-EC-ING-26-010-0003** |
| **PERIODO** | **Desde 01/08/2026 hasta 03/08/2026** | | |
| **TIPO REPORTE** | **AVANCE DE OBRA** | **ESTADO** | **CERRADO** |
| **RESPONSABLE** | **JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT - ADMINISTRADOR DE PROYECTOS** | | |

## CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

| FECHA EJEC. | ACTIVIDAD | UND | PROG. | EJEC. | PEND. | % | ESTADO | UBICACIÓN | ANOTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIONES AC (TPAC) TABLERO DE PROTECCIONES DC (TPDC) | UND | 40,00 | 1,00 | 35,00 | 12,50% | PARCIAL | GENERAL | |
| 01/08/2026 | INSTALACIÓN DE MICROINVERSOR SOLAR ON-GRID MONOFÁSICO CON POTENCIA NOMINAL DE SALIDA 800W | UND | 40,00 | 1,00 | 35,00 | 12,50% | PARCIAL | GENERAL | |
| 01/08/2026 | INSTALACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO. | UND | 40,00 | 1,00 | 35,00 | 12,50% | PARCIAL | GENERAL | |

## GASTO DE MATERIAL

| MATERIAL | UND | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| CON-048 - ADAPTADOR PVC CONDUIT 1" | UND | 3,00 | |
| CON-013 - ADAPTADOR EMT 3/4" | UND | 2,00 | |
| FV-004 - BREAKER DC 2X20A 600V SUNTREEE | UND | 2,00 | |
| ELE-018 - BREAKER ENCHUFABLE AC 1x20A | UND | 2,00 | |
| ELE-025 - CABLE Cu 12AWG BLANCO | M | 2,10 | |
| ELE-024 - CABLE Cu 12AWG NEGRO | M | 2,10 | |
| ELE-023 - CABLE Cu 12AWG VERDE | M | 1,50 | |
| ELE-027 - CABLE ENCAUCEHTADO 3x12AWG | M | 1,20 | |
| FV-003 - CABLE SOLAR 6mm NEGRO | M | 1,20 | |
| FV-002 - CABLE SOLAR 6mm ROJO | M | 1,20 | |
| CON-051 - CAJA INSPECCION TIERRA 30x30 cm | UND | 1,00 | |
| CON-039 - CAJA RAWELT 4x4 2 SALIDAS 1" CON TAPA METALICA CON SELLO | UND | 1,00 | |
| CON-011 - CAJA RAWELT 5800 - SALIDAS 3/4" - 3 HUECOS | UND | 1,00 | |
| CON-073 - CANALETA METALICA 10x4 CON DIVISION x METRO | M | 1,00 | |
| CON-056 - CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO DRYWALL 8x1-1/2 | UND | 20,00 | |
| CON-015 - CURVA EMT 3/4" | UND | 1,00 | |

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

# REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

| MATERIAL | UND | CANTIDAD | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| FV-005 - DPS DC 2P 600V 20-40kA | UND | 2,00 | |
| CON-017 - GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA | UND | 1,00 | |
| CON-054 - RIEL CHANEL LISO 4x4 X METRO | M | 0,52 | |
| ELE-019 - TABLERO SOBREPONER 12 CTOS TIPO RIEL CERTIFICADO | UND | 1,00 | |
| ELE-020 - TABLERO SOBREPONER 4 CTOS TIPO ENCHUFABLE CERTIFICADO | UND | 1,00 | |
| ELE-022 - TERMINAL DE OJO AMARILLO #12AWG | UND | 1,00 | |
| FV-007 - TERMINAL GRIS PIN HUECO #12AWG | UND | 9,00 | |
| CON-063 - TERMINAL NEGRO PIN HUECO #10AWG | UND | 6,00 | |
| CON-071 - TUBO EMT 3/4" x METRO | M | 0,89 | |
| CON-055 - TUERCA MORDAZA 3/8 CON RESORTE Y TORNILLO 1-1/2 GALV | UND | 2,00 | |
| CON-014 - UNION EMT 3/4" | UND | 2,00 | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| ACTIVIDAD | FOTO |
|---|---|
| **Registro general del reporte** | Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/15/RCO_00015_20260823_184032_1.jpg |

## NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

## REGISTRO DE OBSERVACIONES

CARLOS AVILEZ BEDOYA
VEREDA EL SALADO

## PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

| EMPLEADO | CARGO |
|---|---|
| JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS |

## VALIDACIÓN DEL REPORTE

| Elaboró / Responsable del reporte | Revisó / Coordinación | Recibió / Cliente o interventoría |
|---|---|---|
| Nombre:<br><br>Firma: | Nombre:<br><br>Firma: | Nombre:<br><br>Firma: |