EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00017**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-2026-014-0001**
PERIODO	**Desde 24/08/2026 hasta 28/08/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE			

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
24/08/2026	Localizacion y replanteo	UND	1,00	1,00	0,00	200,00%	EJECUTADA	AREAS DE TRABAJO	Ubicación de Torniquete en acceso al puerto definido por la supervisión de protección
26/08/2026	Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita.	M	576,00	150,00	414,00	28,13%	PARCIAL	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación/tendido de cableado eléctrico encauchetado 3x14 AWG	M	160,00	87,00	63,00	60,63%	PARCIAL	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación/tendido de cable UTP Cat 6 por canalización o ruta definida	M	766,00	171,00	245,00	68,02%	PARCIAL	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación de controladora RBH UNC-100	UND	3,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	AREAS DE TRABAJO	
24/08/2026	Instalación de accesorios menores	UND	1,00	1,00	0,00	200,00%	EJECUTADA	AREAS DE TRABAJO	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-065 - TUBO PVC SCH40 3/4" x METRO	M	150,00	
COM-029 - CABLE UTP CAT 6 TIPO EXT (DS-1LN6OUSPE)	M	171,00	
ELE-031 - CABLE ENCAUCEHTADO 3x14AWG HF-FR-LS	M	87,00	
CON-009 - GRAPA CHANEL 3/4"	UND	50,00	
CON-069 - CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	30,00	
CON-067 - CURVA PVC SCH40 3/4"	UND	10,00	
CON-068 - ADAPTADOR PVC SCH40 3/4"	UND	10,00	
CON-008 - RIEL CHANEL PERFORADO 2x4	M	1,20	
CON-095 - CHAZO 3/8 ANCLAJE CONCRETO	UND	12,00	
CON-098 - TUERCA 3/8	UND	24,00	

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-096 - ARANDELA 3/8	UND	24,00	
CON-097 - VARILLA ROSCADA 3/8 x 1m	UND	6,00	
CON-092 - CAJA DE REG 30X30X10	UND	1,00	
SEL-033 - CONTROLADORA (RBH-AX-UNC100-132S)	UND	1,00	
SEL-037 - TRANSFORMADOR 16.5V (UHF-AC1640)	UND	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
Localizacion y replanteo Definicion de ruta para tuberia y cableado desde cuarto tecnico hasta Torniquete acceso al puerto	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_135811_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Localizacion y replanteo Ubicación de Torniquete en acceso al puerto definido por la supervisión de protección	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_140049_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Localizacion y replanteo Obra civil para montaje de Torniquete	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_140049_2.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. Montaje de Tuberia en muro para cableado electrico y datos hacia Torniquete acceso al puerto	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_140713_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. Montaje de Tuberia en piso para cableado electrico y datos hacia Torniquete acceso al puerto	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_140838_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. Montaje de Tuberia para cableado electrico y datos hacia Torniquete acceso al puerto	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_141131_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación/tendido de cableado eléctrico encauchetado 3x14 AWG Instalacion de cabelado electrico hacia Torniquete acceso al puerto	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_141445_1.jpeg

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación/tendido de cable UTP Cat 6 por canalización o ruta definida Instalacion de cabelado de datos hacia Torniquete acceso al puerto	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_141617_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de controladora RBH UNC-100 Montaje Controladora de Acceso	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_142131_1.jpeg

ACTIVIDAD	FOTO
Instalación de controladora RBH UNC-100 Montaje Controladora de Acceso y Caja para fuentes de voltaje	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/22/RCO_00022_20260830_142131_2.jpeg

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
CARLOS ARTURO CHICA MULET	TECNICO DE MONTAJE
DANIEL JOSE ARROYO ROMERO	AUXILIAR DE MONTAJE
STEFANY DE HOYOS NAVARRO	TECNICO SST-HSEQ

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: