EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00021**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-26-010-0004**
PERIODO	**Desde 15/11/2026 hasta 15/11/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE PARCIAL**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE			

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
15/11/2026	DOCUMETACION RETIE USO FINAL Y TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED	UN	40,00	21,00	19,00	52,50%	PARCIAL	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Sin materiales registrados.			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sin registro fotográfico.

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
JUAN GUERRA BAUTISTA	CONTRATISTA

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: