EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00003**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-2026-012-0001**
PERIODO	**Desde 20/05/2026 hasta 21/05/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE	**URIEL MENDEZ LOZANO - INSTALADOR RCI**		

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
20/05/2026	MONTAJE TUBERIA RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
20/05/2026	MONTAJE SIAMESA RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
21/05/2026	MONTAJE SOPORTES RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
21/05/2026	MONTAJE GABINETE TIPO III RCI EXTINCION	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
CON-001 - RODILLO JUNIOR POLIESTER 3PULG GOYA	UND	1,00	
RCI-003 - CHEQUE UL/FM 300PSI RANU 4''	UND	1,00	
RCI-009 - CODO 90º H.D. RANU 2-1/2"	UND	2,00	
RCI-005 - CODO 90º H.D. RANU 4''	UND	1,00	
RCI-021 - CODO PSI 90° 1/2PULG	UND	1,00	
RCI-001 - KIT GABINETE DER. TIPO III SOBR. 99x77x24 cm C/CANASTILLA	UND	1,00	
RCI-002 - KIT SIAMESA EN Y BR. UL/FM SENCILLA 4'' x 2-1/2'' x 2-1/2''	UND	1,00	
RCI-004 - NIPLE A,C, SCH 40 RAN X ROS 4'' x 8''	UND	1,00	
RCI-017 - NIPLE GALV DE 1/2 X 2	UND	3,00	
RCI-019 - NIPLE GALV DE 1/4 X 1 1/2	UND	1,00	
RCI-016 - NIPLE GALV DE 2-1/2 X 10	UND	1,00	
RCI-018 - REDUCCION BUSHING GALV HG 1/2PULG X 1/4PULG -CM	UND	1,00	
RCI-014 - SOP SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2-1/2"	UND	1,00	
RCI-013 - SOP SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 4"	UND	1,00	
RCI-007 - TAPA H.D. RANU 4''	UND	1,00	
RCI-010 - TEE MECANICA H.D. RANU 2-1/2'' x 1-1/2''	UND	1,00	
RCI-006 - TEE MECANICA H.D. RANU 4'' x 2-1/2''	UND	1,00	
RCI-015 - TRAMO PINTADO SCH 10 RAN X RAN 4"	M	3,00	

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
RCI-011 - UNION RIGIDA H.D. RANU 2-1/2''	UND	6,00	
RCI-008 - UNION RIGIDA H.D. RANU 4''	UND	4,00	
RCI-020 - VALVULA CIERRE RAPIDO AGUA TC 600 1/2 - PALANCA -MARIPOSA	UND	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE TUBERIA RCI EXTINCION	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/5/RCO_00005_20260524_235312_1.jpg

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE SIAMESA RCI EXTINCION	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/5/RCO_00005_20260524_235313_2.jpg

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE SOPORTES RCI EXTINCION	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/5/RCO_00005_20260524_235314_3.jpg

ACTIVIDAD	FOTO
MONTAJE GABINETE TIPO III RCI EXTINCION	Imagen no disponible: uploads/reportes_obra/5/RCO_00005_20260524_235314_4.jpg

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
URIEL MENDEZ LOZANO	INSTALADOR RCI

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre: Firma:	Nombre: Firma:	Nombre: Firma: