EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

VISITA TÉCNICA
REUNION VIRTUAL

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

CONSECUTIVO	**EC-VT-2026-0005**	**FECHA**	**22/06/2026**
PROYECTO	**EC-CONS-2026-002 - AUDITORIO HEMICICLO**		
TIPO DE ACTA	**REUNION VIRTUAL**	**RESPONSABLE**	**JORGE CAICEDO**
CARGO	**ADMINISTRADOR**	**HORA INICIO / FIN**	**10:00 / 11:30**

TEMA TRATADO

REQUISITOS VARIOS PARA LA CONSULTORIA:

-SISTEMA ELÉCTRICO: ILUMINACIÓN, TABLEROS, TOMAS E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

-SISTEMA RCI ALARMA

-SISTEMA CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES

-SISTEMA AUDIOVISUAL

PARTICIPANTES

EMDELSA CONSULTORES

GRUPO DISEÑOS DEL CLIENTE

ANOTACIONES

-SISTEMA ELÉCTRICO: ILUMINACIÓN, TABLEROS, TOMAS E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

•Ubicación definida de cuartos técnicos, cuartos eléctricos o espacios disponibles para tableros. (DEFINIDO - PENDIENTE ENTREGA PLANO ACTUALIZADO)

•Ubicación de equipos de aire acondicionado y electromecánicos. (DEFINIDO - PENDIENTE ENTREGA PLANO ACTUALIZADO)

•Salidas de emergencia y rutas de evacuación definitivas. (DEFINIDO - PENDIENTE ENTREGA PLANO ACTUALIZADO)

•Disponibilidad eléctrica y punto de conexión disponible. (PENDIENTE - EN ESPERA DE INFORMACION POR PARTE RESPONSABLE ELECTRICO)

•Ubicación del tablero general existente o proyectado. (PENDIENTE - EN ESPERA DE INFORMACION POR PARTE RESPONSABLE ELECTRICO)

•Condiciones del sistema de puesta a tierra existente. (PENDIENTE - EN ESPERA DE INFORMACION POR PARTE RESPONSABLE ELECTRICO)

•Cargas eléctricas especiales del proyecto: (PENDIENTE - EN ESPERA DE INFORMACION POR PARTE RESPONSABLE)

•Respaldo eléctrico: (PENDIENTE - EN ESPERA DE INFORMACION POR PARTE RESPONSABLE ELECTRICO)

SISTEMA RCI ALARMA

•Capacidad estimada de ocupación del hemiciclo. (DEFINIDO - 500 PERSONAS)

•Uso previsto del escenario y del espacio general: (DEFINIDO - GRANDES EVENTOS)

•Ubicación de cuartos técnicos, tableros, racks, zonas de mantenimiento y áreas restringidas. (DEFINIDO - PENDIENTE ENTREGA PLANO ACTUALIZADO)

•Información de materiales de acabado interior, cielo raso, cubierta, paneles acústicos, cortinas, mobiliario fijo o elementos combustibles relevantes. (PENDIENTE- INFORMACION EN DESARROOLO)

•Confirmación de si el proyecto contará con red hidráulica contra incendio, rociadores, gabinetes o únicamente sistema de alarma. (DEFINIDO - CONTARÁ CON RCI EXTINCION)

•Ubicación de válvulas y sensores de flujo RCI, cuarto de bombas o equipos hidráulicos, si aplica. (PENDIENTE- DISEÑOS EN DESARROLLO)

•Definición del punto donde se instalará el panel de alarma. (DEFINIDO - EN CUARTO TECNICO AUDIOVISUAL)

•Requerimiento de monitoreo remoto o conexión a central externa. (PENDIENTE - SI LLEVA PERO HAY QUE CONSULTAR CON PERSONAL DE MTTO Y SERV GENERALES)

SISTEMA CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES

•Necesidades de conectividad del proyecto: internet, Wi-Fi, transmisión de eventos, operación administrativa, streaming o control técnico. (DEFINIDO - SI REQUIERE CONECTIVIDAD COMPLETA)

•Ubicación rack principal o cuarto de telecomunicaciones. (DEFINIDO - EN CUARTO DE AV)

•Disponibilidad de acometida de telecomunicaciones. (DEFINIDO - EN CUARTO TECNICO AUDIOVISUAL)

SISTEMA AUDIOVISUAL

•Tipo de eventos que se realizarán en el hemiciclo. (DEFINIDO - EVENTOS DE ALTA IMPORTANCIA)

•Nivel de uso esperado: básico, institucional, profesional o producción de eventos. (DEFINIDO - EVENTOS DE ALTA IMPORTANCIA)

•Necesidad de grabación, transmisión en vivo o videoconferencia. (DEFINIDO - EVENTOS DE ALTA IMPORTANCIA)

•Ubicación de cabina técnica, consola, rack de audio/video y puntos de operación. (DEFINIDO - PENDIENTE ENTREGA PLANO ACTUALIZADO)

•Información diseño acústico disponible o acabados interiores proyectados. (PENDIENTE - NO SE CUENTA TODAVIA CON EL DISEÑO ACUSTICO)

PENDIENTE DE ENTREGA DISEÑOS ARQUITECINICOS ACTUALIZADOS EN FORMATO CAD Y REVIT

VALIDACIÓN DE LA VISITA

Elaboró / Responsable	Recibió / Asistente o cliente
Nombre: Firma:	Nombre: Firma: